



Città di
Cava de' Tirreni

ISTITUTO COMPRENSIVO CAVA CARDUCCI-TREZZA
Prot. 0002096 del 19/04/2023
I (Entrata)

Piazza E. Abbro, 1
84013 Cava de' Tirreni
(SA)

tel.
089/682001
fax
089/443629

www.comune.cavadetirreni.sa.it
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it

IV Settore "LL.PP.- Manutenzione - Patrimonio" - Via Corradino Schreiber - 84013 Cava de' Tirreni-

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 Decreto Direttoriale di approvazione delle graduatorie Prot. n. 10 del 31/03/2022. CODICE PROGETTO:13.1.3A-FESRPON-CA-2022-7
CUP: I79J22000000006

Oggetto : "Forniture e servizi di sistemazione edilizia e del terreno nel plesso di S. Maria del Rifugio, in piazza Nicotera". **CIG**: Z4E371039F **CUP**: I79J22000000006

COMMITTENTE: I.C. Carducci-Trezza – Via C. Santoro - 84013 Cava de' Tirreni

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Filomena ADINOLFI

PROGETTISTA: Dott.ssa Filomena ADINOLFI

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. jr. Mario AMBROSINO

IMPRESA: Geom. Giovanni SATURNINO srls con sede in [REDACTED] - [REDACTED] P.IVA :
04333190652

AFFIDAMENTO: Determina Dirigenziale prot. n° 3543 del 07/07/2022

IMPORTO CONTRATTUALE: € 19.720,00 oltre iva

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE DELL' INTERVENTO

Le opere previste dal presente appalto riguardano le “Forniture e servizi di sistemazione edilizia e del terreno nel plesso di S. Maria del Rifugio, in piazza Nicotera ”, affidati a mezzo determina dirigenziale prot. n. 3543 del 07/07/2022 alla ditta Geom. Giovanni SATURNINO srls con sede in [REDACTED] P.IVA 04333190652, per l' importo di € 19.720,00 oltre iva.

Tale intervento, ai sensi del punto A.19 dell' allegato A del D.P.R. 31/2017, non è considerato attività soggetta ad autorizzazione paesaggistica. E' stato ricreato un ambiente da dedicare alla didattica outdoor orientata all' insegnamento di un orto didattico.

Direzione dei Lavori

Con nota interna il VI Settore LL.PP.-Manutenzione e Patrimonio ha nominato il funzionario in P.O. arch. jr. Mario Ambrosino per l' affiancamento tecnico all' I.C. Carducci-Trezza per svolgere la funzione di Direttore dei Lavori dell' intervento di "Forniture e servizi di sistemazione edilizia e del terreno nel plesso di S. Maria del Rifugio, in piazza Nicotera".

Andamento dell' intervento:

In data 15/9/2022 sono stati consegnati i lavori di che trattasi con l' effettivo inizio in pari data stabilendo il tempo utile per il compimento degli stessi in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi.

Nel corso dei lavori, gli stessi sono stati sospesi in data 5/10/2022 per ritardo sulla consegna dei materiali ordinati alle aziende fornitrici e sono ripresi in data 14/11/2022 con un ritardo, sui tempi previsti di giorni 40 (quaranta).

Dopodiché, per avverse condizioni meteo, il lavoro ha subito un'ulteriore sospensione di giorni 15 (quindici) a partire dal 16/01/2023 e sono ripresi il 30/01/2023 portando il totale dei giorni non lavorati a 55 (cinquantacinque).

L'intervento è stato completato in data 06/2/2023 e quindi in tempo utile.

ALLESTIMENTO ORTO DIDATTICO

1.1 - N° 2 PERGOLATI costruiti interamente in legno lamellare di conifera europea (abete) di classe GL 24h, secondo la normativa DIN 1052 con giunzioni a pettine secondo le DIN 68140, prodotte in stabilimento in possesso di certificazioni di incollaggio di elementi strutturali di grande luce, incollato con resine omologate. Tutto il legno è trattato, sulle 4 facce, con una mano di impregnante all'acqua protettivo colorato, fungicida, insetticida, battericida ed anti UV.

- Elementi portanti realizzati con montanti di sez. mm. 160 x 120.
- Travi perimetrali di sez. mm. 240 x 120 assemblate con bulloni zinco-cromati.
- Arcarecci frangisole sez. mm. 160 x 100.
- Staffe di ancoraggio a terra in acciaio zincato a caldo
- telo microforato in copertura
- Dimensioni: cm. 600x400x240h

1.2 - N° 8 TAVOLI CON PANCHE costruiti interamente in legno di pino scandinavo impregnato a pressione con sali di rame. Struttura portante con tavole di mm. 190x73 assemblate con bulloni passanti. Il piano del tavolo è formato da N.6 stecche di sez. mm. 190x14. Le due sedute sono formate da N.2 stecche ciascuna di sez. mm. 190x14 delle stesse dimensioni del piano assemblate alla struttura con quattro bulloni zinco-cromati e dadi autobloccanti per ogni asse.

Dimensioni cm. 190x158x75H

1.3 - N° 3 VASCHE per coltivazione di ortaggi di dimensioni cm. 170 x 250 x 15h – struttura realizzata in pietra di tufo e malta cementizia.

1.4 - N° 2 VASCHE per coltivazione di erbe aromatiche di dimensioni cm. 160 x 100 x 35h - struttura realizzata in pietra di tufo e malta cementizia.

1.5 - N° 2 KIT ACCESSORI composti da griffino, forchetta, tra piantatore e innaffiatore

1.6 - MC. 2 DI TERRICCIO UNIVERSALE - Terriccio universale per fiori e piante erbe aromatiche composto da una miscela di torbe, inerti e compost verde ricco di sostanza organica.

1.7 - N° 3 SISTEMI DI IRRIGAZIONE – Completi di centralina elettronica, irrigatori a scomparsa, irrigatori a pioggia e tubazioni.

Assicurazione degli operai:

L'impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

- INAIL - codice ditta 020881415-32;
- INPS: matricola azienda 096834010-92;
- CASSA EDILE: codice ditta 24279.

Considerazioni:

In merito alle forniture degli arredi per la realizzazione degli orti didattici e all'esecuzione degli interventi di piccolo adattamento edilizio previsti dal contratto si rileva che tutto si è svolto regolarmente in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La verifica della regolare esecuzione delle forniture e dei lavori di piccolo adattamento è **avvenuta il giorno 06.03.2023 alle ore 10.00** ed oltre al sottoscritto Direttore dei lavori, è intervenuto, previo preavviso, il responsabile della ditta geom. Giovanni Saturnino srls con sede legale in Via [REDACTED]

Con la scorta del progetto, la sottoscritta Direzione dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato degli accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di forniture previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni quantitative e qualitative.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le forniture eseguite e i lavori di piccolo adattamento corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei, seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto e tutto è stato condotto a regola d'arte.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'affidamento riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che le forniture e i lavori di piccolo adattamento sono stati eseguiti secondo il progetto approvato entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che l'ammontare delle forniture oltre i lavori di piccolo adattamento ai vari plessi è pari ad € 19.720,00 oltre iva;
- c) che la ditta ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- d) che le forniture e i lavori di piccolo adattamento sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- e) che la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

la sottoscritta Direzione dei Lavori certifica che le "Forniture e servizi di sistemazione edilizia e del terreno nel plesso di S. Maria del Rifugio, in piazza Nicotera", eseguite dalla ditta Geom. Giovanni Saturnino srls - Via [REDACTED] P.IVA 04333190652, sono state regolarmente eseguite e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Per "forniture arredi e lavori di piccolo adattamento al plesso Primaria di S. Maria del Rifugio" € 19.720,00 oltre iva

Resta il **credito della ditta** in nette € **19.720,00** oltre IVA (diconsi diciannovemilasettecentoventi/00) che può essere corrisposto alla ditta Geom. Giovanni Saturnino SRLS via [REDACTED] - Identificativo fiscale ai fini IVA: 04333190652, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione della fornitura di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Cava de' Tirreni, 17 aprile 2023

L'IMPRESA APPALTRICE
"Geom. GIOVANNI SATURNINO SRLS"
[REDACTED]

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. r. Mario Ambrosino
[REDACTED]

